

АКТ
о результатах контроля за соблюдением ООО "ТеплоРесурс" условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения муниципального образования
Ширинский сельсовет

с. Шира

02 июня 2023 г.

Администрация Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, в лице Главы Ширинского сельсовета Таланова В. Б., действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концедент" с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "ТеплоРесурс", в лице директора Беляевой Елены Александровна, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концессионер", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", составили настоящий Акт о результатах контроля за соблюдением концессионного соглашения № 43-д от 27.11.2018 о нижеследующем:

Проверяемый период с 03.06.2022 г. по 02.06.2023 г.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Заключение:

Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

По состоянию на 02.06.2023 г. выполнены следующие мероприятия:

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики				Год реализации мероприятия
		Показатель	Ед. изм.	Значения показателя		
				До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	
1.	Замена сетевых насосов (2шт) Д-320 на энергосберегающие ГРЮНДФУС 55 кВт/ч ТР 200-320/4 А-F-A-FAQE 400D50Hz96306007 (2шт).	мощность	кВт/ч	75	55	2020

Не выполнено мероприятие:

№ п/п	Наименование мероприятия	Основные технические характеристики				Год реализации мероприятия
		Показатель	Ед. изм.	Значения показателя		
				До реализации мероприятия	После реализации мероприятия	
1.	Строительство тепловой сети от ТК 36 до ТК 3 (от здания № 26 ул. 50 лет ВЛКСМ до дома № 27 ул. 50 лет ВЛКСМ), длиной 280 м. п. 1 ЭТАП	длина	п. м.	0	140	2022

В связи с началом строительства многоквартирного жилого дома по ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28, вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Курортная, д. 33А, ул. Курортная, д. 37 – в настоящее время рассматривается вопрос возможного вывода котельной № 2 с. Шира.

Глава Ширинского сельсовета



В. Б. Галанов