

АКТ  
о результатах контроля за соблюдением ООО "РемСервисКоммунар" условий  
концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения муниципального  
образования Ширинский сельсовет

с. Шира

02 июня 2023 г.

Администрация Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, в лице Главы Ширинского сельсовета Таланова В. Б., действующий на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концедент" с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "РемСервисКоммунар", в лице директора Гнетова Александра Борисовича, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концессионер", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", составили настоящий Акт о результатах контроля за соблюдением концессионного соглашения № 39-д от 23.07.2019 о нижеследующем:

Проверяемый период с 03.06.2022 г. по 02.06.2023 г.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

Заключение:

Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

Согласно условий вышеуказанного концессионного соглашения мероприятия не выполнены на сумму 1600,00 тыс. руб. – 2020 г., 1100,00 тыс. руб. – 2021 г., 1100,00 тыс. руб. – 2022 г.

Глава Ширинского сельсовета



В. Б. Таланов